

COMUNE DI BURIASCO

Provincia di Torino


DETERMINAZIONE


D'IMPEGNO N. DEL




Impegno di Spesa Si No



DI LIQUIDAZIONE N. 50 DEL ...09.03.2011....

Oggetto: Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione fattura lavori realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali. Ditta C.R. Impianti S.p.A.

SERVIZIO FINANZIARIO	IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA	IL RESPONSABILE.....
SERVIZIO TECNICO	IL RESPONSABILE..... 



Visto: IL SINDACO  15 MAR. 2011 Li	Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria N. Imp. 247/10  15 MAR. 2011 Li	IL SEGRETARIO COMUNALE  15 MAR. 2011 Li
---	--	--





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione in copia conforme, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

Dal15.MAR.2011

Il Segretario Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

Visti gli artt. 31 bis e 43, del Regolamento di Contabilità' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.11.1997;

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2010 e successive variazioni ed integrazioni;

Dato atto che il Bilancio 2011 è in corso di redazione

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 26.07.2010 ai approvazione progetto esecutivo realizzazione impianti fotovoltaici su edifici comunali palestra, mensa asilo e salone polivalente;

Visto il contratto di appalto n.578 in data 24.11.2010 alla Ditta C.R. Impianti S.p.A.;


Visto il 1° S.A.L. A tutto il 28.2.2011 ed il certificato di pagamento n.1 di di € 177.395,24 a firma del Direttore dei Lavori P.I. Dario Ghinaudo;

Vista la fattura n.78 del 28.02.2011 di € 161.268,40 + IVA 10% di € 16.126,84 per un totale di € 177.395,24 pervenuta dalla Ditta C.R. Impianti S.p.A. In data 08.03.2011;

D E T E R M I N A

1. di approvare il 1° S.A.L. Dei lavori di realizzazione impianti fotovoltaici su edifici comunali, mensa asilo e salone polivalente e di liquidare a favore della Ditta C.R. Impianti S.p.A. L'importo di € 177.395,24 (IVA compresa), come risulta dalla fattura n.78 in data 28.02.2011, dando atto che trattasi di acconto e nulla osta al pagamento;
2. di imputare il pagamento a favore del suddetto creditore previsto al Titolo 2, intervento n. 2010501, cap. 3155 dell'esercizio finanziario 2011, gestione Residui;
3. di incassare la relativa quota di mutuo della Cassa DD.PP. sulla risorsa n. 5035155 Cap. 5155 del redigendo Bilancio 2011 gestione AA.

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO			STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N°1 A TUTTO IL 28.02.2011	
Lavori: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI PALESTRA, MENSA ASILO E SALONE POLIVALENTE				
Impresa: C.R. IMPIANTI S.p.A. con sede in Via Giacomo Grai, 20 – ROMAGNANO SESIA (NO)				
N. riferimento libretto misure	Parti di lavorazioni omogenee - Categorie contabili - art. 5 Capitolato speciale d'appalto	percentuale della partita in esame (v)	Importo risultante della lista (l)	Aliquota d'importo maturata (v) x (l) = (a)
	CONTABILITA' PROVVISORIA			
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA - 17,625kWp			
1	Manodopera	100,00%	€ 105,60	€ 105,60
2	Generatore Fotovoltaico	90,00%	€ 59.293,98	€ 53.364,58
3	QC - Quadri di campo lato CC	90,00%	€ 1.356,33	€ 1.220,70
4	QPCA - Quadro Elettrico di parallelo inverter lato AC	90,00%	€ 702,57	€ 632,31
5	QE - quadro elettrico di parallelo con impianto esistente	90,00%	€ 348,09	€ 313,28
6	Sganci di Emergenza	70,00%	€ 43,07	€ 30,15
7	Linee e cavi	80,00%	€ 2.496,70	€ 1.997,36
8	Condutture	80,00%	€ 1.643,28	€ 1.314,62
9	Impianto di terra	80,00%	€ 360,56	€ 288,45
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO MENSA ASILO - 19,74kWp			
10	Generatore Fotovoltaico	90,00%	€ 65.774,07	€ 59.196,66
11	QC - Quadri di campo lato CC	90,00%	€ 1.356,33	€ 1.220,70
12	QPCA - Quadro Elettrico di parallelo inverter lato AC	90,00%	€ 723,69	€ 651,32
13	QE - quadro elettrico di parallelo con impianto esistente	90,00%	€ 400,89	€ 360,80
14	Sganci di Emergenza	70,00%	€ 43,07	€ 30,15
15	Linee e cavi	80,00%	€ 1.301,85	€ 1.041,48
16	Condutture	80,00%	€ 950,33	€ 760,26
17	Impianto di terra	80,00%	€ 225,96	€ 180,77
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SALONE POLIVALENTE - 17,625kWp			
18	Manodopera	100,00%	€ 105,60	€ 105,60
19	Generatore Fotovoltaico	90,00%	€ 59.293,98	€ 53.364,58
20	QC - Quadri di campo lato CC	90,00%	€ 1.311,21	€ 1.180,09
21	QPCA - Quadro Elettrico di parallelo inverter lato AC	90,00%	€ 702,57	€ 632,31
22	QE - quadro elettrico di parallelo con impianto esistente	90,00%	€ 369,21	€ 332,29
23	Sganci di Emergenza	70,00%	€ 43,07	€ 30,15
24	Linee e cavi	80,00%	€ 1.585,90	€ 1.268,72
25	Condutture	80,00%	€ 1.391,53	€ 1.113,22

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO			STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N°1 A TUTTO IL 28.02.2011	
Lavori: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI PALESTRA, MENSA ASILO E SALONE POLIVALENTE				
Impresa: C.R. IMPIANTI S.p.A. con sede in Via Giacomo Grai, 20 – ROMAGNANO SESIA (NO)				
N. riferimento libretto misure	Parti di lavorazioni omogenee - Categorie contabili - art. 5 Capitolato speciale d'appalto	percentuale della partita in esame (v)	Importo risultante della lista (l)	Aliquota d'importo maturata (v) x (l) = (a)
26	Impianto di terra	80,00%	€ 360,56	€ 288,45
	FERMANEVE			
27	FERMANEVE	80,00%	€ 1.710,00	€ 1.368,00
	TOTALE LORDO LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO			€ 182.392,61
28	ONERI PER LA SICUREZZA	80,00%	€ 27.000,00	€ 21.600,00
	TOTALE LORDO LAVORI A CORPO			€ 203.992,61
	A DETRARRE RIBASSO D'ASTA 22,98%			€ 41.913,82
	SOMMANO I LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI A TUTTO IL 28.02.2011			€ 162.078,79
	Cercenasco, li 28.02.2011			
	IL DIRETTORE DEI LAVORI			
				
L'IMPRESA	C.R. IMPIANTI S.p.A. Via G. Grai, n. 20 28078 ROMAGNANO SESIA (NO) TEL. 0768.835080 Partita I.V.A. n. 01290170032			

INAIL

INPS

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

Raccomandata AR

Spett.le C.R.IMPIANTI ELETTRICI SPA
VIA GIACOMO GRAI 20
28078 Romagnano Sesia (NO)

Protocollo documento n.	13357752	del	02/02/2011
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20111205265831		
Denominazione/ragione sociale	C.R.IMPIANTI ELETTRICI SPA		
Sede legale	VIA GIACOMO GRAI 20 28078 Romagnano Sesia (NO)		
Sede operativa	VIA GIACOMO GRAI 20 28078 Romagnano Sesia (NO)		
Codice Fiscale	01290170032	E-mail	INFO@CRIE.IT
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del seguente settore : Metalmeccanica		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC

I.N.P.S. - Sede di NOVARA

E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 520485264

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 02/02/2011

E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento **PAGGI ROBERTA**

I.N.A.I.L. - Sede di NOVARA

E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 3946912

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 02/02/2011

E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento **GERA MAURIZIO**

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n°276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per il accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale NOVARA il 03/02/2011

Per INPS-INAIL
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della sede Inail di NOVARA
ALBERTA PALUCCI

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO			REGISTRO DI CONTABILITA'	
Lavori: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI PALESTRA, MENSA ASILO E SALONE POLIVALENTE				
Impresa: C.R. IMPIANTI S.p.A. con sede in Via Giacomo Grai, 20 – ROMAGNANO SESA (NO)				
N. riferimento libretto misure	Parti di lavorazioni omogenee - Categorie contabili - art. 5 Capitolato speciale d'appalto	percentuale della partita in esame (v)	Importo risultante della lista (l)	Aliquota d'importo maturata (v) x (l) = (a)
CONTABILITA' PROVVISORIA				
IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA - 17,625kWp				
1	Manodopera	100,00%	€ 105,60	€ 105,60
2	Generatore Fotovoltaico	90,00%	€ 59.293,98	€ 53.364,58
3	QC - Quadri di campo lato CC	90,00%	€ 1.356,33	€ 1.220,70
4	QPCA - Quadro Elettrico di parallelo inverter lato AC	90,00%	€ 702,57	€ 632,31
5	QE - quadro elettrico di parallelo con impianto esistente	90,00%	€ 348,09	€ 313,28
6	Sganci di Emergenza	70,00%	€ 43,07	€ 30,15
7	Linee e cavi	80,00%	€ 2.496,70	€ 1.997,36
8	Condutture	80,00%	€ 1.643,28	€ 1.314,62
9	Impianto di terra	80,00%	€ 360,56	€ 288,45
IMPIANTO FOTOVOLTAICO MENSA ASILO - 19,74kWp				
10	Generatore Fotovoltaico	90,00%	€ 65.774,07	€ 59.196,66
11	QC - Quadri di campo lato CC	90,00%	€ 1.356,33	€ 1.220,70
12	QPCA - Quadro Elettrico di parallelo inverter lato AC	90,00%	€ 723,69	€ 651,32
13	QE - quadro elettrico di parallelo con impianto esistente	90,00%	€ 400,89	€ 360,80
14	Sganci di Emergenza	70,00%	€ 43,07	€ 30,15
15	Linee e cavi	80,00%	€ 1.301,85	€ 1.041,48
16	Condutture	80,00%	€ 950,33	€ 760,26
17	Impianto di terra	80,00%	€ 225,96	€ 180,77
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SALONE POLIVALENTE - 17,625kWp				
18	Manodopera	100,00%	€ 105,60	€ 105,60
19	Generatore Fotovoltaico	90,00%	€ 59.293,98	€ 53.364,58
20	QC - Quadri di campo lato CC	90,00%	€ 1.311,21	€ 1.180,09
21	QPCA - Quadro Elettrico di parallelo inverter lato AC	90,00%	€ 702,57	€ 632,31
22	QE - quadro elettrico di parallelo con impianto esistente	90,00%	€ 369,21	€ 332,29
23	Sganci di Emergenza	70,00%	€ 43,07	€ 30,15
24	Linee e cavi	80,00%	€ 1.585,90	€ 1.268,72
25	Condutture	80,00%	€ 1.391,53	€ 1.113,22

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



L'APPALTATORE

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO			REGISTRO DI CONTABILITA'	
Lavori: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI PALESTRA, MENSA ASILO E SALONE POLIVALENTE				
Impresa: C.R. IMPIANTI S.p.A. con sede in Via Giacomo Grai, 20 – ROMAGNANO SESIA (NO)				
N. riferimento libretto misure	Parti di lavorazioni omogenee - Categorie contabili - art. 5 Capitolato speciale d'appalto	percentuale della partita in esame (v)	Importo risultante della lista (l)	Aliquota d'importo maturata (v) x (l) = (a)
26	Impianto di terra	80,00%	€ 360,56	€ 288,45
	FERMANEVE			
27	FERMANEVE	80,00%	€ 1.710,00	€ 1.368,00
	TOTALE LORDO LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO			€ 182.392,61
28	ONERI PER LA SICUREZZA	80,00%	€ 27.000,00	€ 21.600,00
	TOTALE LORDO LAVORI A CORPO			€ 203.992,61
	A DETRARRE RIBASSO D'ASTA 22,98%			€ 41.913,82
	SOMMANO I LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI A TUTTO IL 28.02.2011			€ 162.078,79
	Cercenasco, li 28.02.2011			
	IL DIRETTORE DEI LAVORI  			
	L'IMPRESA C.R. IMPIANTI S.p.A. Via G. Grai, n. 20 28078 ROMAGNANO SESIA (NO) TEL. 0163.835080 Partita I.V.A. n. 01290170032			

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'APPALTATORE

COMUNE DI BURIASCO REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO			LIBRETTO DELLE MISURE
Lavori: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI PALESTRA, MENSA ASILO E SALONE POLIVALENTE			
Impresa: C.R. IMPIANTI S.p.A. con sede in Via Giacomo Grai, 20 – ROMAGNANO SESIA (NO)			
Data 2011	Numero d'ordine	Parti di lavorazioni omogenee - Categorie contabili - art. 5 Capitolato speciale d'appalto	Percentuale della lavorazione eseguita (%)
		CONTABILITA' PROVVISORIA	
		IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA - 17,625kWp	
28.02	1	Manodopera	100,00%
28.02	2	Generatore Fotovoltaico	90,00%
28.02	3	QC - Quadri di campo lato CC	90,00%
28.02	4	QPCA - Quadro Elettrico di parallelo inverter lato AC	90,00%
28.02	5	QE - quadro elettrico di parallelo con impianto esistente	90,00%
28.02	6	Sganci di Emergenza	70,00%
28.02	7	Linee e cavi	80,00%
28.02	8	Condutture	80,00%
28.02	9	Impianto di terra	80,00%
		IMPIANTO FOTOVOLTAICO MENSA ASILO - 19,74kWp	
28.02	10	Generatore Fotovoltaico	90,00%
28.02	11	QC - Quadri di campo lato CC	90,00%
28.02	12	QPCA - Quadro Elettrico di parallelo inverter lato AC	90,00%
28.02	13	QE - quadro elettrico di parallelo con impianto esistente	90,00%
28.02	14	Sganci di Emergenza	70,00%
28.02	15	Linee e cavi	80,00%
28.02	16	Condutture	80,00%
28.02	17	Impianto di terra	80,00%
		IMPIANTO FOTOVOLTAICO SALONE POLIVALENTE - 17,625kWp	
28.02	18	Manodopera	100,00%
28.02	19	Generatore Fotovoltaico	90,00%
28.02	20	QC - Quadri di campo lato CC	90,00%
28.02	21	QPCA - Quadro Elettrico di parallelo inverter lato AC	90,00%
28.02	22	QE - quadro elettrico di parallelo con impianto esistente	90,00%
28.02	23	Sganci di Emergenza	70,00%
28.02	24	Linee e cavi	80,00%
28.02	25	Condutture	80,00%

COMUNE DI BURIASCO REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO			LIBRETTO DELLE MISURE
Lavori: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI PALESTRA, MENSA ASILO E SALONE POLIVALENTE			
Impresa: C.R. IMPIANTI S.p.A. con sede in Via Giacomo Grai, 20 – ROMAGNANO SESIA (NO)			
Data 2011	Numero d'ordine	Parti di lavorazioni omogenee - Categorie contabili - art. 5 Capitolato speciale d'appalto	Percentuale della lavorazione eseguita (%)
28.02	26	Impianto di terra	80,00%
		FERMANEVE	
28.02	27	FERMANEVE	80,00%
28.02	28	ONERI PER LA SICUREZZA	80,00%
		Cercenasco, li 28.02.2011	
		IL DIRETTORE DEI LAVORI  	L'IMPRESA C.R. IMPIANTI S.p.A. Via G. Grai, n. 20 28078 ROMAGNANO SESIA (NO) TEL. 0163.835080 Partita I.V.A. n. 01290170032